



CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. 38
Del 19/05/2022

COPIA
Reg. Gen. N. 380

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI – SESTA COSTRUZIONE – MODULO D” - CUP: H83J19000040004.
- APPROVAZIONE ATTI STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.
- LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI IN FAVORE DELL’IMPRESA SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. - CIG: 8500924069
- LIQUIDAZIONI COMPETENZE TECNICHE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE A SALDO IN FAVORE DELL’ARCH. SALVATORE CALOIERO – CIG: Z8A2C4AEEF

In data 17/05/2022, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Richiamati altresì:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;

- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto n. 1 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 25/01/2022;

Premesso che:

- occorre provvedere ad eseguire opere di ampliamento del Cimitero di Montalto Uffugo, procedendo alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
- l’Amministrazione Comunale ha richiesto, con urgenza, una nuova costruzione funeraria da allocare nell’ambito della cosiddetta “Sesta Costruzione”, in adiacenza al modulo C appena completato;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha dato incarico all’Ufficio tecnico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta

costruzione modulo D”, da allocare in adiacenza di quelli appena ultimati;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 141 del 29/10/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”*, redatto dall'ing. Massimiliano Costanzo, in qualità di tecnico interno all'Ente e Responsabile del Servizio LL.PP. e vistato dal RUP ing. Ulisse Smeriglio, il cui importo complessivo stimato ammonta ad € 180.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2 del 04/02/2020 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione e contabilità dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”* - CUP: H83J19000040004 – CIG: Z3A2ACCCBD all'ing. Luigi Benito De Luca con studio a Montalto Uffugo in Corso Italia n. 163, C.F. DLCLBN50R18E475R, P.IVA 01266650785, per un importo complessivo pari ad € 11.353,55 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 14 del 24/03/2020 con la quale è stato affidato il servizio di redazione dell'integrazione della relazione geologica dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”*- CUP: H83J19000040004 – CIG: 2C42C4BF8C al geologo Vincenzo Sicilia con studio a Rende in via Rocchi n. 34, C.F. SCLVCN65A01H841E, P.IVA 01850970789, per un importo complessivo pari a € 500,00 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 31 del 29/05/2020 con la quale è stato affidato il servizio di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”* - CUP: H83J19000040004 – CIG: Z8A2C4AEEF all'architetto Caloiero Salvatore con studio a Luzzi in via Impennuti n. 10/L, C.F. CLRSVT64A02E773B, P.IVA 01981560780, per un importo complessivo pari ad € 5.060,58 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 09/07/2020 con la quale è stato affidato il servizio di redazione del Collaudo Statico dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”* - CUP: H83J19000040004 - CIG: Z602D86BBC all'ing. Baffa Nicolino con studio a Cosenza in Corso Luigi Fera n. 122, C.F.: BFFNLN59H13D086S e P.Iva 01339410787, per un importo complessivo pari ad € 2.270,97 oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 149 del 13/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”*, redatto dall'ing. De Luca Luigi Benito depositato agli atti del Comune con prot. n. 10957 del 02/07/2020 che presenta il costo complessivo di € 166.000,00, di cui € 124.283,52 per lavori a base d'asta comprensivi di € 3.928,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - CUP: H83J19000040004;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022, nell'anno 2020, per l'importo di € 180.000,00 e reimputati sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2022 al cap. 1002/0;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 30/11/2020 di aggiudicazione dell'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016, per come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020, i lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”* CUP: H83J19000040004 CIG: 8500924069, alla ditta SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, per un importo complessivo di € 85.471,36 di cui € 81.543,09 per lavori al netto del ribasso contrattuale offerto del 32,248% ed € 3.928,27, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

Visto il contratto in data 07/01/2021, Rep. 01/2021, registrato a Cosenza in data 13/01/2021 al n. 529 Serie 1T, con il quale i lavori di *“Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione -*

modulo D”, venivano affidati alla ditta SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, per l'importo complessivo di € 85.471,36 al netto del ribasso contrattuale offerto del 32,248%, oneri di sicurezza inclusi e oltre IVA al 10%;

Visto il Verbale in data 01/03/2021, Prot. n. 3833, con il quale i lavori vennero regolarmente consegnati all'impresa appaltatrice SANTISE COSTRUZIONI S.R.L., da parte della Direzione dei Lavori Ing. Luigi Benito De Luca e gli stessi dovranno essere ultimati in 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 08/03/2021, data di effettivo inizio dei lavori giusto verbale di inizio lavori acquisito agli atti in data 09/03/2021 Prot. 4393 e, dunque, non oltre la data del 05/06/2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 31 del 13/05/2021, con la quale:

- sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 04/05/2021, acquisiti all'Ente in data 04/05/2021 Prot. n. 8024, a firma del Direttore dei Lavori ing. Luigi Benito De Luca e Relativo Certificato di pagamento n. 1, in data 05/05/2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, e liquidati all'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L., per lavori eseguiti al 1° SAL l'importo complessivo di € 43.450,00 di cui € 39.500,00 per lavori ed € 3.950,00 per IVA 10%, CIG: 8500924069;
- sono state liquidate al professionista ing. Luigi Benito De Luca le competenze tecniche al 1° SAL per Progettazione e D.L., per i lavori di “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”, per l'importo complessivo di € 7.497,65, di cui € 7.209,28 per onorario e € 288,37 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z3A2ACCCBD;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 93 del 17/06/2021, esecutiva, con la quale si concedeva una proroga per il completamento dei lavori di 60 giorni;

Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/07/2021 e acquisito agli atti dell'ente in data 21/07/2021 con Prot. n. 12860 con il quale si sospendono i lavori per la redazione di una perizia di variante;

Vista la Relazione a struttura ultimata, a firma del Direttore dei Lavori ing. Luigi Benito De Luca, redatta in data 01/07/2021, munita di attestazione di avvenuto deposito del 23/07/2021 n. prot. 332074 Istanza 15922/2021 fascicolo 5277/2020, presso la Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici ed acquisita all'Ente con nota prot. 13728 del 06/08/2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 49 del 23/07/2021, con la quale sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 12/07/2021, acquisiti all'Ente in data 21/07/2021 Prot. n. 12861, a firma del Direttore dei Lavori ing. Luigi Benito De Luca ed il Relativo Certificato di pagamento n. 2, in data 21/07/2021, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio e liquidati all'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L., per lavori eseguiti al 2° SAL un credito complessivo di € 43.670,00 di cui € 39.700,00 per lavori ed € 3.970,00 per IVA 10%

Visto il certificato di Collaudo Statico a firma dell'ing. Baffa Nicolino, redatto in data 23/09/2021, munito di attestazione di avvenuto deposito prot. 424648 del 04/10/2021 istanza 22808/2021 fascicolo 5277/2020, rilasciata dalla Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici ed acquisito all'Ente con prot. 18148 del 07/10/2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 80 del 14/12/2021, con la quale:

- sono state liquidate al professionista dott. geologo Vincenzo Sicilia le competenze tecniche relative al servizio di redazione dell'integrazione della relazione geologica dei lavori di “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D”, per l'importo complessivo di € 510,00 di cui € 500,00 per onorario e € 10,00 per Oneri previdenziali Epap 2% - CIG: 2C42C4BF8C;
- sono state liquidate al professionista ing. Nicolino Baffa le competenze tecniche relative al servizio di redazione del Collaudo Statico per i lavori di “Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D” per l'importo complessivo pari ad € 2.361,81 di

cui € 2.270,97 per onorario ed € 90,84 per Contributo integrativo 4% INARCASSA, CIG: Z602D86BBC;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 7 del 03/02/2022, con la quale si liquidava alla ditta SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. per compensazione dei prezzi di cui all'art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "decreto sostegni bis") convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021 n. 106, la somma di € 2.820,75 di cui € 2.564,32 per compensazione prezzi ed € 256,43 per IVA 10%;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25/02/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, riconducibile alla fattispecie dell'art. 106 comma 1 lett. c) ed e) del D.lgs. 50/2016, dei lavori di "*Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D*" redatta dall'Ing. Luigi Benito De Luca, in qualità di Direttore dei Lavori, e vistata dal R.U.P. Ing. Ulisse Smeriglio, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 2923 del 01/02/2022, per un importo netto contrattuale aggiuntivo per lavori di € 14'617,64 oltre Iva, pari al 17,93% dell'importo contrattuale originario, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 100.794,60 di cui € 96.160,73 per lavori ed € 4.633,87 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%;

Visto l'Atto di Sottomissione redatto ai sensi dell'art.106 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 8 del D.M. n. 49/2018 in data 07/03/2022, Rep. 03/2022, registrato a Cosenza in data 07/03/2022 al n. 4021 Serie 1T, con il quale venivano affidati i maggiori lavori di perizia per "*Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D*" ditta SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, per l'importo importo aggiuntivo di € 15'323,24 al netto del ribasso d'asta del 32,248% e oltre IVA, CUP: H83J19000040004 CIG: 8500924069;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori n.1 del 07/03/2022 ed acquisito all'Ente con prot. n. 6891 del 28/03/2022 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Benito De Luca, cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione dei lavori, ha disposto la ripresa dei lavori;

Considerato che per effetto delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 28/03/2022;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso in data 09/03/2022, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Benito De Luca, acquisito con prot. n. 6892 del 28/03/2022, con il quale si conferma che i lavori sono ultimati in data 09/03/2022 e quindi da considerarsi eseguiti nel tempo utile contrattuale;

Visto l'Avviso ai creditori sull'ultimazione dei Lavori, che è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 30 gg. consecutivi dal 05/04/2022 al 05/05/2022, Certificato di Pubblicazione n. reg. 2001 del 05/04/2022, ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010;

Visti gli atti dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale redatti in data 15/03/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/03/2022 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Benito De Luca, ed acquisito all'Ente con note Prot. n. 7735 del 08/04/2022 e Prot. n. 9138 del 29/04/2022, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, dal quale si evince che l'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 21.594,60 oltre IVA al 10%, così di seguito riportato:

Conto Finale	€	100.794,60
A detrarre n. 2 acconti (I SAL + II SAL).....	€	79.200,00
Resta il credito dell'Impresa	€	21.594,60

Vista la Deliberazione di G. C. n. 85 del 05/05/2022 di presa atto dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale redatti in data 15/03/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/03/2022 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Benito De Luca, ed acquisito all'Ente con note Prot. n. 7735 del 08/04/2022 e Prot. n. 9138 del 29/04/2022, vistati dal Responsabile

Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, dal quale si evince che l'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 21.594,60 oltre IVA al 10% CUP: H83J19000040004 CIG: 8500924069;

Vista la Polizza Fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, n° B.2022.1161794 rilasciata dalla compagnia di assicurazioni "Accellerant Insurance Europe SA/NV", Agenzia Colibrì Italia srl Via Copernico n. 8 20125 Milano C.F. e .P.Iva 10165750968 in data 03/05/2022, trasmessa all'Ente dall'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. in data 03/05/2022 Prot. 9357 a garanzia della rata di saldo;

Vista l'allegata Fattura n. 14_22 del 05/05/2022, acquisita all'Ente in data 06/05/2022 Prot. 9518, con la quale l'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, vanta un credito complessivo per lavori eseguiti allo Stato Finale pari ad € 23.754,06 di cui € 21.594,60 per lavori ed € 2.159,45 per IVA al 10%, CIG: 8500924069;

Vista la documentazione DURC prot. INPS_30290555, acquisita all'Ente con prot. 9247 del 03/05/2022, con la quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali dell'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 04/05/2021 Prot. 8014, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, acquisita agli atti con Prot. 8539 del 12/05/2021, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie dell'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L.;

Vista l'allegata Fattura Elettronica n. FATTPA 1_22 del 11/05/2022, acquisita all'Ente con prot. n. 9873 del 11/05/2022 emessa dall'arch. Salvatore Caloiero C.F. CLRSVT64A02E773B, P.IVA 01981560780 relativa alle competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D", per l'importo complessivo di € 5.263,00, di cui € 5.060,58 per onorario e € 202,42 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z8A2C4AEEF;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa con prot. 0598572 del 28/04/2022 ed acquisito all'Ente con prot. 9049 del 28/04/2022 dal quale risulta che il professionista arch. Salvatore Caloiero è in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la documentazione DURC prot. INAIL_32915272, acquisita all'Ente con prot. 9934 del 12/05/2022, con la quale si attesta la regolarità contributiva nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali del professionista arch. Salvatore Caloiero;

Vista la richiesta di certificazione inesistenza per il creditore di carichi tributari comunali scaduti e non pagati, inviata al Responsabile dell'Ufficio Tributi in data 10/05/2022 Prot. 9720 nei riguardi del professionista Arch. Salvatore Caloiero, giusta Delibera di G.C. N. 119 del 17/09/2015;

Vista la risposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi, acquisita agli atti con Prot. 9901 del 12/05/2021, con la quale si attesta l'assenza di pendenze tributarie del professionista arch. Salvatore Caloiero;

Esaminati gli atti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione per poter procedere alla liquidazione dello stato finale;

Visto il D.Lgs. n. 50, del 18/04/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;

Visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, approvato

con Delibera di G.C. n. 87 del 03/07/2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **La premessa** in narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente determinazione;
2. **Di approvare** gli atti dello Stato Finale e Relazione sul Conto Finale redatti in data 15/03/2022 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 25/03/2022 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Luigi Benito De Luca, ed acquisito all'Ente con note Prot. n. 7735 del 08/04/2022 e Prot. n. 9138 del 29/04/2022, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ulisse Smeriglio, dal quale si evince che l'impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, esecutrice dei lavori suddetti ha maturato un credito di € 21.594,60 oltre IVA al 10%, così di seguito riportato:

Conto Finale	€ 100.794,60
A detrarre n. 2 acconti (I SAL + II SAL).....	€ <u>79.200,00</u>
Resta il credito dell'Impresa	€ 21.594,60
3. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura n. 14_22 del 05/05/2022, acquisita all'Ente in data 06/05/2022 Prot. 9518, con la quale l'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, vanta un credito complessivo per lavori eseguiti allo Stato Finale pari ad € 23.754,06 di cui € 21.594,60 per lavori ed € 2.159,45 per IVA al 10%, CIG: 8500924069;
4. **Di approvare e liquidare** l'allegata Fattura Elettronica n. FATTPA 1_22 del 11/05/2022, acquisita all'Ente con prot. n. 9873 del 11/05/2022 emessa dall'arch. Salvatore Caloiero C.F. CLRSVT64A02E773B, P.IVA 01981560780 relativa alle competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuovi loculi cimiteriali sesta costruzione - modulo D", per l'importo complessivo di € 5.263,00, di cui € 5.060,58 per onorario e € 202,42 per Oneri previdenziali INARCASSA 4% - CIG: Z8A2C4AEEF;
5. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 3, all'Impresa SANTISE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Bendicenti snc 87100 Cosenza (CS) C.F./P.I.: 02333580781, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
6. **Di accreditare** l'importo di cui al punto 4, al professionista arch. Salvatore Caloiero, sul conto corrente dedicato indicato sull'allegata fattura nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. split payment);
7. **Di dare atto** che alla spesa complessiva si provvederà con fondi comunali, reimputati sul Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2022 al cap. 1002/0;
8. **Di dare atto** che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
 - va trasmessa al settore Finanziario – Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltra alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
 - è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, 17/05/2022

**Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO****Il responsabile del Procedimento
f.to ING. ULISSE SMERIGLIO****VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, 19/05/2022

**Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA**

Numero d'ordine progressivo Registro Generale N. 380 del: 19/05/2022

**Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA****CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.